

**Форма 10. Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации**

Наименование инвестиционной программы	Тепловая магистраль Промбаза-II от УЗР-2 до НО-53, модернизация тепловой изоляции на участке от УЗР-2 до УТ-1а
Дата утверждения инвестиционной программы	15.03.2016г.
Цели инвестиционной программы	Уменьшение издержек на производстве, снижение аварийности, прочее
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий)	не утверждена
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Волгодонска
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	01.01.2017г. - 31.12.2017г.

**Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб.	Источник финансирования
Тепловая магистраль Промбаза-II от УЗР-2 до НО-53, модернизация тепловой изоляции на участке от УЗР-2 до УТ-1а	2604,00	амортизация

**Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы**

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
1 квартал	Тепловая магистраль Промбаза-II от УЗР-2 до НО-53, модернизация тепловой изоляции на участке от УЗР-2 до УТ-1а	0,00	амортизация
2 квартал		618,00	амортизация
3 квартал		1986,00	амортизация
4 квартал		0,00	амортизация

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения

Представитель по доверенности
от 01.04.2018г. №9



Е.И. Романенко

Исполнитель:
Ведущий специалист ФЭГ



Лизякина Н.Г.

(88639) 27-78-53

"05" апреля 2018г.