

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации  
города Волгодонска по городскому  
хозяйству

  
А.Ю. Журавлёв

2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий

ООО «Волгодонские тепловые сети»

  
А.И. Казак

2024г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора МКУ «Департамент  
строительства и городского  
хозяйства»

  
Е.Д. Нигаёв

2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор  
Волгодонская ТЭЦ-2  
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

  
А.В. Дзюбак

2024г.

Организационная программа  
гидравлических испытаний на прочность и плотность  
тепловых сетей юго-западного района и новой части города Волгодонска  
в период с 10.09.2024г. по 22.09.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения		Организация исполнитель
		начало	окончание	
1.	<b>Подготовительные работы:</b>			
1.1.	Уведомление потребителей о дате проведения опрессовки и информирование населения о сроках отключения ГВС.	08:00 05.08.24	16:00 23.08.24	ВТС, УК, ТСЖ.
1.2.	Отключение теплофикационной установки ТЭЦ-2.	20:00 08.09.24	21:00 08.09.24	Диспетчер, НСЭТЭЦ-2
1.3.	Расхолаживание тепловых сетей до 40 °С.	21:00 08.09.24	08:00 10.09.24	Диспетчер, НСЭТЭЦ-2
1.4.	Надежное отключение внутренних систем теплоснабжения объектов потребителей и сообщение о готовности к испытаниям диспетчеру ВТС.	08:00 09.09.24	17:00 09.09.24	Тепловая инспекция ВТС, УК, ГорЗдрав, ГорУО.
1.5.	<b>За надежность отключения своих объектов ответственность несут потребители.</b>			
2.	<b>Испытания тепловых сетей ЮЗР, Нового города (P = 10 кгс/см<sup>2</sup>).</b>			
2.1.	Опрессовка тепловых сетей ЮЗР, кварталов 7,8,48 от ТЭЦ-2 (1 этап испытаний).	08:00 10.09.24	13:00 10.09.24	Диспетчер, Район ТС, НСЭТЭЦ-2, Потребители
2.2.	Опрессовка тепловых сетей 1 вывода на Новый город от ВдТЭЦ-2 (2 этап испытаний).	13:00 10.09.24	17:00 10.09.24	Диспетчер, Район ТС, НСЭ ТЭЦ-2, Потребители

2.3.	Опрессовка тепловых сетей 2 вывода на Новый город и Промбаза от ВдТЭЦ-2 (3 этап испытаний).	08:00 11.09.24	16:00 11.09.24	Диспетчер, Район ТС, НСЭ ТЭЦ-2, Потребители
2.4.	Опрессовка внутростанционных трубопроводов ВдТЭЦ-2.	16:00 11.09.24	18:00 11.09.24	НСЭ ТЭЦ-2
2.5.	Ремонт теплофикационного оборудования ВдТЭЦ-2, запорной арматуры тепловых выводов.	18:00 11.09.24	18:00 13.09.24	НСЭ ТЭЦ-2
3.	<b>Включение систем теплоснабжения.</b>			
3.1.	1)Заполнение трубопроводов ВдТЭЦ-2; 2)Заполнение тепловых сетей; 3)Включение теплофикационной установки ВдТЭЦ-2; 4)Восстановление циркуляционного режима и прогрев тепловых сетей Нового города, ЮЗР до 65 °С.	18:00 13.09.24	10:00 14.09.24	Диспетчер, НСЭ ТЭЦ-2
3.2.	Включения ГВС потребителей Нового города, ЮЗР, кв.7,8,48 по готовности при отсутствии дефектов на тепловых сетях.	10:00 14.09.24	17:00 22.09.24	Диспетчер, Район ТС, НСЭ ТЭЦ-2, Потребители

**Примечание:**

1. В связи с подготовительными мероприятиями и проведением гидравлических испытаний будет изменён режим работы системы централизованного теплоснабжения.

2. С 10.09.2024г. в максимально сжатые сроки будут проведены ремонтные работы по устранению дефектов тепловых сетей, выявленных по результатам гидравлических испытаний. Дата и время возобновления подачи горячего водоснабжения потребителям будут доводиться дежурным диспетчером по мере готовности в случае отсутствия вновь выявленных дефектов.

Главный инженер  
ООО «Волгодонские тепловые сети»



Ю.Г. Клейменов

Начальник района тепловых сетей  
ООО «Волгодонские тепловые сети»



С.В. Осичкин

Старший диспетчер диспетчерской группы  
ООО «Волгодонские тепловые сети»



Д.Д. Кувиков

Заместитель технического директора  
Волгодонская ТЭЦ-2  
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»



Э.А. Пастухов

Начальник службы эксплуатации  
Волгодонская ТЭЦ-2  
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»



Е.Е. Чемель